



USRA



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

USRA
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila
Posta interna
Registro di protocollo Codice IPA
RP01 PROTOCOLLO UNICO USLRA
Nr. protocollo Data protocollo
0005284/25 22/09/2025 USRA

Relazione in merito agli obiettivi definiti nel Piano delle Performance – Annualità 2024

La Relazione sulla performance, prevista dal D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, costituisce il documento mediante il quale l'amministrazione illustra, a consuntivo, i risultati ottenuti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili.

Il D.lgs. n. 150/2009, all'art. 14 comma 4 lettera c) prevede che la Relazione debba essere validata dall'Organismo di valutazione, condizione necessaria per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'ente.

Con determina n. 27 del 31 gennaio 2024 è stato approvato il Piano della Performance 2024.

Con decreto n. 12 del 17 giugno 2024 è stato nominato l'Organismo indipendente di Valutazione della performance dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila.

Di seguito si illustreranno sinteticamente, per ogni obiettivo, i risultati raggiunti al 31 dicembre 2024.

1) PROVVEDIMENTI DEFINITIVI DI PRATICHE DI RICOSTRUZIONE PRIVATA EMESSI DA USRA

Obiettivo	Descrizione	Risultati
n. 120	Numero di provvedimenti definitivi di ricostruzione privata SP2 emessi	n. 131

Il risultato supera il 100% dell'obiettivo posto.

Il numero di pareri emessi dall'Ufficio Speciale è pubblico e viene aggiornato in tempo reale, al fine di informare la cittadinanza e gli interlocutori pubblici e privati dell'attività svolta dall'Ufficio.

I dati sono consultabili sul sito istituzionale dell'USRA all'indirizzo:

<https://usra.it/datipratich/index.php?lang=it§ion=pareri>

2) VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLA RICOSTRUZIONE ATTRAVERSO I CONTROLLI IN CANTIERE

Obiettivo	Descrizione	Risultati
n. 60	Numero di sopralluoghi in cantiere per la verifica della qualità realizzativa delle opere rispetto al progetto approvato.	n. 61

Il risultato supera il 100% dell'obiettivo posto.

Il numero dei controlli in cantiere è verificabile tramite il sistema di protocollo Archiflow nel quale sono registrate sia le note di convocazione dei sopralluoghi che le note tecniche post sopralluogo.

3) AVANZAMENTO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR

Obiettivo	Descrizione	Risultati
Rispetto delle milestone previste	Rispetto dei tempi previsti per i procedimenti effettuati nell'ambito delle attività previste dal Fondo Complementare al PNRR	100 %

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNRR e del Fondo Complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio.

Il relativo allegato (Allegato 1 - pagg. 4-6) indicava quale obiettivo per il 31.12.2024 il raggiungimento del 75% dei SAL.

L'Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione sisma 2016 n.106 del 23/12/2024, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024 e nell'esercizio dei poteri di deroga commissariali stabiliti dalla normativa vigente, ha rimodulato il cronoprogramma previsto dall'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, a decorrere dal Quarto trimestre 2024 incluso, con il solo termine del quarto trimestre 2026, entro il quale, per tutti gli interventi della macro-misura A, occorre conseguire la conclusione dei lavori-collaud.

L'Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 del Commissario Sisma 2016 assegnava all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila i seguenti interventi:

- 1) Cammino Italia - Potenziamento e riqualificazione del tratto abruzzese ricadente nei Comuni del cratere sisma 2009 del "Sentiero Italia S.I.-CAI"
- 2) Riqualificazione e potenziamento del cammino storico "Cammino dei Monti e dei Santi", sito in diversi comuni della provincia dell'Aquila
- 3) Riqualificazione e potenziamento del cammino "Alta Valle dell'Aterno" sito in diversi comuni della provincia dell'Aquila.

L'Ordinanza n. 11 del 30 dicembre 2021 del Commissario Sisma 2016 assegnava all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila il seguente intervento:

- 1) Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche

Al 31.12.2025, lo stato di avanzamento di tutti gli interventi suindicati è pienamente in linea con quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione sisma 2016 n.106 del 23/12/2024 che prevede il solo termine del quarto trimestre 2026, entro il quale, per tutti gli interventi della macro-misura A, occorrerà conseguire la conclusione dei lavori-collaud.

- 1) **Cammino Italia** - Potenziamento e riqualificazione del tratto abruzzese ricadente nei Comuni del cratere sisma 2009 del "Sentiero Italia S.I.-CAI"

In data 9 dicembre 2024 è stato emesso il SAL n. 2 alla ditta CO.VE.MA srl per il 90.38% di avanzamento lavori;

2) Riqualficazione e potenziamento del cammino storico **Cammino dei Monti e dei Santi**, sito in diversi comuni della provincia dell'Aquila

Con nota 783 dell'11 febbraio 2025 a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili è stata formulata una perizia di variante per rimodulare le lavorazioni inizialmente previste modificando parzialmente il progetto originale – adeguando l'intervento alle seguenti circostanze emerse in corso d'opera:

- *"Casa Cantoniera" al bivio tra la SR577 e la SS80, Comune di Pizzoli.*

In seguito alla nota prot. 251764 del 25/03/2024 con la quale ANAS dichiarava l'indisponibilità dell'immobile ad essere ceduto per le finalità previste in progetto, in luogo dei lavori previsti è stato deciso di potenziare l'area strategica in località Fonte Cupo recuperando anche un piccolo edificio in disuso da adibire a rifugio ed un fontanile presente nella zona.

Il progetto è già stato redatto ma dovrà acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti.

- *Casale "Le Spiazze" in località Fonte Cupo, Comune di L'Aquila.*

In seguito all'emergere della circostanza che l'ASBUC locale risultava già assegnataria di un contributo statale per la realizzazione della recinzione dell'area in oggetto, i lavori relativi alla staccionata in legno sono stati stralciati dagli interventi previsti in progetto. È emersa inoltre la necessità di incrementare la dotazione impiantistica con un impianto di recupero acque piovane ed un impianto di terra aggiornato secondo normativa.

- *Casale "I Coppi" in località Aragno, Comune di L'Aquila.*

A seguito di sopralluogo è stato riscontrato un peggioramento dello stato conservativo specialmente nella struttura del tetto, tale da rendere necessaria la sua totale sostituzione con una nuova copertura in legno lamellare.

Per gli interventi su esposti è già stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza di cui alla nota prot. 16247 del 29/10/2024 e l'autorizzazione paesaggistica del Comune di L'Aquila di cui alla nota prot. 117306 del 04/11/2024.

3) Riqualficazione e potenziamento del **Cammino Alta Valle dell'Aterno** sito in diversi comuni della provincia dell'Aquila.

Con prot. 7984/2024 il 13 dicembre 2024 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

4) **Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche**

In merito all'intervento di "Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche", vista la necessità di non interrompere le attività del polo museale, è stato deciso di dividere l'appalto in due lotti distinti Lotto 1 - Sede Castello e Lotto 2 - Sede Mattatoio.

Nel corso del 2024, pur nella difficoltà di contemperare i lavori afferenti all'intervento con le esigenze e le interferenze derivanti dai lavori di risanamento conservativo e restauro del Castello Cinquecentesco, si è proceduto con le seguenti attività:

- VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 – Sede Castello Cinquecentesco dell'Aquila”

Verbale di verifica finale del progetto esecutivo da parte del Comune dell'Aquila. Prot. 24574 del 01/03/2024

Validazione prot. 1614 del 04/03/2024

Decreto approvazione Progetto esecutivo

• SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento denominato "Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 - Castello". CUP: F15F21002350001 CIG: A036DEDD8D.

Contratto sottoscritto in data 23/04/2024

Pagamento anticipazione 30% prot. 5413 del 09/08/2024

• PROGETTO GRAFICO

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma l, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 del servizio di progettazione grafica nell'ambito dell'intervento di "Realizzazione del nuovo allestimento museografico e degli arredi del Museo Nazionale d'Abruzzo - lotto 1-sede Castello Cinquecentesco dell'Aquila. CUP: F15F21002350001 CIG: B3FC8190FF.

Decisione a contrarre e di affidamento n. 449 de 19/11/2024

Avvio esecuzione del servizio in data 19/11/2024

• SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA

Servizio di consulenza relativo alla progettazione esecutiva e direzione dei lavori inerenti l'intervento denominato "Museo Nazionale d'Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi Depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 - Castello". CUP: F15F21002350001 CIG: 9988754490

Contratto sottoscritto in data 06/11/2024

- VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI N. 2 DEL 14 OTTOBRE 2024 all'impresa I PLATANI srl per i lavori da effettuarsi per il primo lotto nelle aree dell'ala sud est del forte cinquecentesco a fronte della comunicazione di disponibilità degli spazi per la prima fase dei lavori di allestimento museale effettuata dal Direttore del Munda.

4) AVANZAMENTO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Obiettivo	Descrizione	Risultati
1) avvio di n. 20 procedimenti relativi alla ricostruzione pubblica	Avanzamento dei procedimenti effettuati nell'ambito delle attività di ricostruzione pubblica	n. 23 avvi di procedimento

Il risultato supera il 100% dell'obiettivo posto.

L'ufficio, essendo stazione appaltante qualificata con il livello massimo "L1" per il Settore "Lavori", ha in gestione in qualità di soggetto attuatore diversi appalti delegati da altri soggetti pubblici attraverso appositi accordi/convenzioni che di seguito si elencano:

- con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura in Abruzzo è stata sottoscritta una convenzione, datata al 11.02.2022, con cui si affidano all'Ufficio Speciale diversi interventi; in particolare, nel corso del 2024 sono state attivate procedure relative ai seguenti interventi:
 - Restauro e Valorizzazione delle Mura urbane della città di L'Aquila;
 - Consolidamento e restauro della Chiesa di San Marco;
 - Consolidamento e restauro della Chiesa di Sant'Agostino;
 - Consolidamento e restauro della Chiesa di San Paolo a Pelutium;
 - Consolidamento e restauro della Chiesa di San Menna;
 - Consolidamento e restauro della Chiesa di San Rocco;
 - Consolidamento e restauro della Chiesa di San Giovanni Battista di Lucoli;
 - Consolidamento e restauro della Chiesa di San Flaviano in Capitignano;
 - Consolidamento e restauro del Tiro a Segno "A. Bafile" dell'Aquila.
- Il Gran Sasso Science Institute (GSSI) e l'Università per gli studi dell'Aquila (UNIVAQ) hanno affidato ad USRA due interventi, uno per parte, derivanti dal finanziamento "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati"- anch'essi ricompresi nel Piano Complementare al PNRR - con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 215 del 27.06.2022, come di seguito specificato:
 - Progetto ACCELERATE – UNIVAQ
 - Space and Earth Innovation Campus (SEIC) – GSSI
- Il Comune dell'Aquila, infine, ha affidato ad USRA il seguente intervento:
 - Lavori di manutenzione programmata e riqualificazione dell'Auditorium del Parco del Castello dell'Aquila.

I procedimenti avviati sono di seguito dettagliati:

A. Restauro e Valorizzazione delle Mura urbane della città di L'Aquila

- 1) Affidamento tramite Accordo Quadro delle Attività di carattere geologico e strutturale durante lo svolgimento dei lavori di Restauro e Valorizzazione delle Mura urbane della città di L'Aquila Determinazione USRA n. 66 del 04.03.2024
- 2) Affidamento dei servizi di ingegneria per la valutazione della sicurezza sismica e la progettazione degli interventi in relazione ai lavori di "Restauro e valorizzazione delle Mura urbane della città dell'Aquila"
Determinazione del Segretariato n.51 del 27.05.2024
- 3) Conferimento incarico Commissione di Collaudo
Decreto USRA n. 21 del 21.11.2024

B. Consolidamento e restauro della Chiesa di San Marco evangelista in L'Aquila

- 4) Affidamento dei lavori riguardanti le opere propedeutiche all'intervento di Consolidamento e Restauro della Chiesa di San Marco evangelista
Determinazione del Segretariato n.22 del 19.03.2024

C. Consolidamento e restauro della Chiesa di Sant'Agostino in L'Aquila

- 5) Affidamento dell'incarico finalizzato al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per le lavorazioni del II° stralcio dell'intervento di consolidamento e restauro della Chiesa di Sant'Agostino
Determinazione del Segretariato n.57 del 30.05.2024

D. Consolidamento e restauro della Chiesa di San Paolo a Peltuinum in Prata D'Ansidonia

- 6) Affidamento dell'incarico di assistenza archeologica per i lavori di Restauro e Consolidamento della Chiesa di San Paolo a *Peltuinum* nel Comune di Prata d'Ansidonia
Determinazione del Segretariato n.96 del 17.09.2024
- 7) Variante in corso d'opera per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di San Paolo in Capitignano
Decreto USRA n. 16 del 17.09.2024

E. Consolidamento e restauro della Chiesa di San Menna in Lucoli

- 8) Affidamento dell'incarico o finalizzato all'esecuzione delle indagini geognostiche, strutturali e stratigrafiche, compresa la redazione della relazione geologica
Determinazione del Segretariato n. 82 del 25.07.2024

F. Consolidamento e restauro della Chiesa di San Rocco a Pagliare di Sassa

- 9) Affidamento dell'incarico finalizzato alla esecuzione delle indagini geologiche, strutturali e stratigrafiche ed alla redazione della relazione geologica
Determinazione del Segretariato n. 47 del 22.05.2024

G. Consolidamento e restauro della Chiesa di San Giovanni Battista di Lucoli

- 10) Affidamento dell'incarico finalizzato alla esecuzione delle indagini geologiche, strutturali e stratigrafiche ed alla redazione della relazione geologica
Determinazione del Segretariato n. 71 del 04.07.2024

H. Consolidamento e restauro della Chiesa di San Flaviano in Capitignano

- 11) Affidamento dell'incarico finalizzato alla redazione della perizia ante operam finalizzata a rilevare la presenza /assenza di avifauna di interesse conservazionistico e soprattutto di chiroterofauna
Determina del Segretariato n. 27 del 22.03.2024
- 12) Affidamento dell'incarico finalizzato alla verifica della progettazione esecutiva
Determina del Segretariato n. 48 del 22.05.2024
- 13) Affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Determina del Segretariato n. 68 del 01.07.2024
- 14) Affidamento dell'incarico di Direttore dei lavori

Determina del Segretariato n. 69 del 01.07.2024

I. Consolidamento e restauro del Tiro a Segno "A. Bafile" dell'Aquila

15) Affidamento dell'incarico di Ispettore di cantiere

Determina del Segretariato n. 77 del 08.07.2024

16) Affidamento dei lavori di consolidamento e restauro del Tiro a Segno "A. Bafile"

Determina di aggiudicazione USRA n. 306 del 25.07.2024 e Determina di rettifica n. 344 del 29/08/2024

17) Affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Determina del Segretariato n. 104 del 25.09.2024

J. Progetto ACCELERATE – UNIVAQ

18) Affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da redigere e restituire in modalità BIM, nonché dell'incarico di direzione lavori

Determinazione USRA n. 52 del 27.02.2024

19) Campagna di bonifica e smaltimento del materiale contenente amianto e fibre minerali

Determinazione USRA n. 270 del 08.07.2024

20) Affidamento del servizio di indagini strutturali suppletive

Determinazione USRA n. 400 del 16.10.2024

K. Progetto SEIC – lavori di ristrutturazione dell'edificio B20 sito nell'area dell'Ospedale psichiatrico di Collemaggio - GSSI

21) Conferimento incarico ai membri della Commissione Collaudo

Decreto USRA n. 19 del 08.11.2024

L. Lavori di manutenzione programmata e riqualificazione dell'Auditorium "Renzo Piano" del Parco del Castello dell'Aquila

22) Affidamento dei lavori

Determina di aggiudicazione USRA n. 185 del 14.05.2024

23) Approvazione variante lavori

Decreto USRA di approvazione variante n. 22 del 12.12.2024

Tutti i procedimenti elencati sono visibili sul sito istituzionale dell'USRA all'indirizzo:

<https://usra.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html>

5) RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE

Obiettivo	Descrizione	Risultati
Indicatore pari a -3	Calcolo del tempo medio di pagamento attraverso l'Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore annuale dei pagamenti pari a - 7,05

L'indicatore di tempestività dei pagamenti definisce la media dei giorni necessari al pagamento delle fatture pervenute.

Qualora l'indicatore sia negativo significa che l'Amministrazione ha effettuato pagamenti in anticipo, rispetto al termine indicato nelle fatture.

Per l'annualità 2024 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a - 7,05.

Questa informazione è consultabile sul sito istituzionale dell'USRA all'indirizzo:

<https://usra.it/amm-trasparente/indicatori-trimestrali-di-tempestivita-di-pagamenti/>

Pertanto il risultato è da ritenersi raggiunto e, anzi, superato.

6) PROCEDURE ESPROPRIATIVE SISMA 2016-2017

Obiettivo	Descrizione	Risultati
Indicatore pari a 20	Numero di comuni del cratere sismico 2016-2017 per i quali si è proceduto alla consulenza delle procedure espropriative nell'anno 2024	n. 21 comuni del cratere sismico 2016-2017 per i quali si è proceduto alla consulenza delle procedure espropriative nell'anno 2024

Il risultato supera il 100% dell'obiettivo posto.

Nel dettaglio si riportano i comuni e le azioni di coordinamento e supporto espletate nel corso dell'anno 2024:

SINTESI REGIONE ABRUZZO - AGG. DICEMBRE 2024						
N	COMUNE	N° Particelle totali	Procedure non avviate %	Procedure avviate %	Procedure completate %	NOTE
1	CAGNANO AMITERNO	2	0,00%	100,00%	0,00%	ATTO DI CESSIONE CONCORDATO CON LA PROPRIETA' - STIPULA IN CORSO - MANCA DISPONIBILITA' FONDI
2	CAMPOTOSTO	19	0,00%	84,21%	15,79%	APPROVATA DELIBERA CONSIGLIO (13/27/09/24) PER ACQUISIZIONE AREE E PROROGA EMANAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO - PROCEDURA IN CORSO PER DETERMINAZIONE INDENNITA' AGGIORNATA, LIQUIDAZIONE INDENNITA' E DECRETI DI ESPROPRIO - VERIFICA DISPONIBILITA' FONDI

3	CORTINO	11	0,00%	90,91%	9,09%	ESPROPRI IN CORSO - TRASMESSA BOZZA DELIBERA C.C. PER PROROGA EMANAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO (IN ATTESA ADOZIONE)
4	MONITORIO AL VOMANO	7	0,00%	100,00%	0,00%	TUTTE LE PROCEDURE AVVIATE - LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' CON ANTICIPAZIONE DEL COMUNE - IN ATTESA TRASFERIMENTO FONDI PER COMPLETARE PAGAMENTI ED EMANAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO - ADOTTATA DELIBERA C.C. PER PROROGA EMANAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO (IN ATTESA ADOZIONE)
5	ROCCA SANTA MARIA	3	0,00%	100,00%	0,00%	AVVIATI ATTI DI CESSIONE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' NON PERVENUTE
6	VALLE CASTELLANA	24	0,00%	100,00%	0,00%	APPROVATA DELIBERA CONSIGLIO (IN CORSO DI PUBBLICAZIONE) PER ACQUISIZIONE AREE E PROROGA EMANAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO - PROCEDURA IN CORSO PER FRAZIONAMENTO DEI TERRENI E DETERMINAZIONE INDENNITA' AGGIORNATA, LIQUIDAZIONE E DECRETI DI ESPROPRIO - VERIFICA DISPONIBILITA' FONDI

SINTESI REGIONE LAZIO - AGG. DICEMBRE 2024						
N	COMUNE	N° Particelle totali	Procedure non avviate %	Procedure avviate %	Procedure completate %	NOTE
1	ACCUMOLI	12	0,00%	100,00%	0,00%	ESPROPRI AVVIATI - IN CORSO AFFIDAMENTO FRAZIONAMENTI E APPROVAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO PER ACQUISIZIONE DEFINITIVA TERRENI S.A.E. - FARE AGGIORNAMENTO INDENNITA' E VERIFICARE DISPONIBILITA' FONDI
2	AMATRICE	209	0,00%	100,00%	0,00%	ESPROPRI AVVIATI - APPROVATA PRIMA DELIBERA PER ACQUISIZIONE DEFINITIVA AREE CENTRALI (SAE + COMMERCIALE) IN CORSO AFFIDAMENTO FRAZIONAMENTI E APPROVAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO PER ACQUISIZIONE DEFINITIVA ALTRI TERRENI SAE - FARE VERIFICA COSTI E TEMPI PER EVENTUALI RETROCESSIONI DI TERRENI - FARE AGGIORNAMENTO INDENNITA' E VERIFICARE DISPONIBILITA' FONDI

SINTESI REGIONE MARCHE - AGG. DICEMBRE 2024						
N	COMUNE	N° Particelle totali	Procedure non avviate %	Procedure avviate %	Procedure completate %	NOTE

1	AMANDOLA	15	0,00%	100,00%	0,00%	ESPROPRI/CESSIONE IN CORSO - ATTIVITA' TECNICHE CONCLUSE - LIQUIDATO 80% INDENNITA' VERIFICA DISPONIBILITA' FONDI PER SALDO
2	CALDAROLA	10	0,00%	100,00%	0,00%	ESPROPRI IN CORSO PARZIALMENTE CONCLUSI - FARE PROROGA CONVENZIONE CON ENTE ECCLESIASTICO PER UTILIZZO AREA MONASTERO - CRONOPROGRAMMA E AGGIORNAMENTO INDENNITA' PER AREE DA RESTITUIRE - FATTA DELIBERA CONSIGLIO RECEPIMENTO PUBBLICA UTILITA', VINCOLO PREORDINATO ESPROPRIO, PROROGA EMANAZIONE DECRETI ESPROPRIO - VERIFICA DISPONIBILITA' FONDI
3	CAMERINO	76	0,00%	81,58%	18,42%	ESPROPRI IN CORSO PARZIALMENTE CONCLUSI - ADOTTATA DELIBERA DI CONSIGLIO PER ACQUISIZIONE AREA "CAMERINO 2" - CHIUSO CONTENZIOSO AREA COMMERCIALE - VERIFICA DISPONIBILITA' FONDI PER COMPLETAMENTO ESPROPRI
4	CASTELSANTANGELO SUL NERA	196	7,14%	80,61%	12,24%	DECRETI ESPROPRIO PREDISPOSTI IN CORSO AFFRANCAZIONE USI CIVICI PER COMPLETAMENTO PROCEDURA
5	MONTEGALLO	31	0,00%	35,48%	32,26%	ESPROPRI IN CORSO - CHIUSO CONTENZIOSO INDENNITA' CON ESITO AVVERSO AL COMUNE
6	MUCCIA	34	0,00%	50,00%	50,00%	ESPROPRI IN CORSO PARZIALMENTE CONCLUSI - REVISIONE STIME PER AREA RESTANTE - VERIFICA DISPONIBILITA' FONDI
7	PIEVE TORINA	73	0,00%	94,52%	5,48%	VERIFICARE NOTIFICHE ACCETTAZIONI E DECRETI ESPROPRIO - IN CORSO EMANAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO
8	PIORACO	3	0,00%	100,00%	0,00%	ESPROPRI IN CORSO - ADOTTATA DELIBERA CC PER ACQUISIZIONE AREA PRIVATA NOTIFICATA INDENNITA' IN CORSO ACCORDO PER CESSIONE VOLONTARIA - AREA COMMERCIALE ACCORDO CON COMUNITA' MONTANA
9	USSITA	15	0,00%	100,00%	0,00%	ESPROPRI AVVIATI CON DEL. C.C. ANNULLATA DAL TAR MARCHE - PROCEDURA SOSPESA - - ASSISTENZA CONTENZIOSO - SUPPORTO RAPPORTI CON REGIONE E PROVVEDIMENTI ALTERNATIVI DI ACQUISIZIONE
10	VISSO	33	0,00%	0,00%	100,00%	ESPROPRI CONCLUSI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' NON PERVENUTE - ASSISTENZA CONTENZIOSO

SINTESI REGIONE UMBRIA - AGG. DICEMBRE 2024						
N	COMUNE	N° Particelle totali	Procedure non avviate %	Procedure avviate %	Procedure completate %	NOTE
1	CASCIA	64	85,94%	7,81%	6,25%	ESPROPRI AVVIATI - APPROVATA DELIBERA DI CONSIGLIO PER ACQUISIZIONE DEFINITIVA TERRENI S.A.E. E PROROGA PER EMANAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO - FARE PROVVEDIMENTI PER RETROCESSIONE TERRENI DA RESTITUIRE - FARE AGGIORNAMENTO INDENNITA' E VERIFICARE DISPONIBILITA' FONDI
2	PRECI	21	100,00%	0,00%	0,00%	ESPROPRI NON AVVIATI - VERIFICA GARANZIA DEI FONDI PER MANUTENZIONE ED EVENTUALE RIMOZIONE A FINE EMERGENZA
3	NORCIA	145	0,00%	100,00%	0,00%	ESPROPRI AVVIATI - PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO PER ACQUISIZIONE DEFINITIVA TERRENI S.A.E. E PROROGA PER EMANAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO - FARE AGGIORNAMENTO INDENNITA' E VERIFICARE DISPONIBILITA' FONDI



Firmato digitalmente da:

Provenzano Salvatore Giuseppe Duilio

Firmato il 22/09/2025 12:39

Seriale Certificato: 4268869

Valido dal 17/02/2025 al 17/02/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA